

1. 광양항 울촌 용·복합 물류단지 조성사업

《 사업 개요 》

- 사업목적 : 광양항 3단계 투기장을 광양만권 산업단지와 연계하여 제조와 해양 신사업, 상업·업무, 교육·연구기능이 집적화된 복합산업물류 공간으로 재개발
- 사업내용 : 부지조성 3,260,202m²
- 사업기간 : 2019년 ~ 2029년
- 사업위치 : 전남 여수시 울촌면, 중흥동 준설토 투기장 일원
- 사업시행자 : YGPA, 정부
- 총사업비 : 479,405백만원(YGPA), 87,487백만원(정부)

□ 주요 추진사항

- '18.12. : 우선협상대상자 선정
- '19.07. : 실시협약체결(해수부 ↔ YGPA)
- '20.08. : 국가 재정 예비타당성조사 통과
- '20.10. : 공공기관 예비타당성조사 면제
- '20.12. ~ '22.11. : 기본 및 실시설계용역('22.6월 기준-공정률 93.7%)
- '22.하반기 : 항만재개발 사업계획 변경 및 실시계획 승인 예정
- '23.상반기 : 공사착공 예정(1단계, '26년 하반기 준공 예정)

2. 사업대상 위치도

